

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
吉田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	RS	R2.4～R2.10	R2.11.6		
嬉野中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R2.7～R3.3	R3.3.31		
嬉野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.2	R3.3.8		
轟小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-		未完了	事業未完了のため繰越対応	