

俵坂トンネル(西)進捗状況 2010年3月1日現在

■ 掘削完了区間

主要工事内容

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
斜路				
トンネル掘削	m	320	320	100
本坑				
トンネル掘削	m	3,030	97	3.2
インパットコンクリート	m	3,030	0	0
覆工コンクリート	m	3,030	0	0

