

俵坂トンネル(東)進捗状況 2013年6月1日現在

— 掘削完了区間

主要工事内容

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
横坑				
トンネル掘削	m	356.0	356.0	100.0%
本坑				
トンネル掘削	m	2470.0	2284.1	92.5%
インバートコンクリート	m	2470.0	2173.5	88.0%
覆工コンクリート	m	2470.0	1764.0	71.4%



施工ヤード



諫早方を望む



到達式の状況



始点側坑口(武雄方)

