

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	災害に強い道路ネットワークの構築による嬭野市の安全・安心な都市づくり（防災・安全）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	嬭野市											
計画の目標	嬭野市の防災・減災、及び安全な市街地形成を進めるため、「災害に強い道路ネットワークの構築による嬭野市の安全・安心な都市づくり」をテーマに、生活を支える基盤整備や防災環境を形成することで、安全・安心、そしてうるおいとゆとりある都市環境の創出を目指す。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	855	A	855	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	橋梁長寿命化修繕計画（H29～H33）による予防的保全を計画的に実施し、安全性が確保された橋梁数（補修対策済）の要修繕橋梁数に対する割合を0.00%（H29）から100.0%（H33）へ増加 橋梁長寿命化修繕計画（H29～H33）による要修繕橋梁数に対する修繕実施済橋梁数 （修繕実施橋梁数（橋） / 橋梁長寿命化修繕計画による対象橋梁数）×100	0%	50%	100%
2	市道の防災対策として市道法面の予防的保全を計画的に実施し、保全した市道の調査対象路線（H29～H33）に対する割合を0.00%（H29）から100.0%（H33）へ増加 法面保全路線の要対策延長（H29～H33）に対する保全実施延長 （保全実施延長（法面） / 法面保全対策路線延長）×100	0%	60%	100%
3	調査が完了した路線（L=125km）のうちMC14.0以下の延長割合について、6.7%（H29当初）からの増加を抑制する。 計画完了後のMC14.0以下の延長割合を算出 計画完了後のMC14.0以下の延長 / 調査が完了した路線延長（L=125km）	7%	5%	3%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	点検	橋梁定期点検【嬉野工区】	橋梁点検(296橋)	嬉野市						60		策定済
	A01-002	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道広瀬線ほか5路線【嬉野工区(橋長15m以上)】	橋梁修繕(6橋)	嬉野市						181		策定済
	A01-003	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道春日広川原線ほか1路線【嬉野工区(橋長15m未満)】	橋梁修繕(3橋)	嬉野市						24		策定済
A01-004	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道五代長谷線【大草野工区】	法面对策(L=83m)	嬉野市						20		-	
A01-005	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道万才堤ノ上線【久間工区】	法面对策(L=87m)	嬉野市						96		-	
A01-006	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道内野小田志線【下宿工区】	法面对策(L=90m)	嬉野市						40		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道下野辺田西山線ほか7路線【嬉野工区】	路上再生(L=3km)	嬉野市						280	-	
	A01-008	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道大畑内野山線ほか14路線【嬉野工区】	舗装打ち替え(L=5.5km)	嬉野市							0	-
	A01-009	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	道路防災調査【嬉野工区】	法面点検	嬉野市							72	-
	A01-010	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	道路付属物調査【嬉野工区】	付属物点検	嬉野市							4	-
	A01-011	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	路面性状調査【嬉野工区】	路面性状調査	嬉野市							0	-
	A01-012	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道内野山木場線【内野山工区】	法面对策(L=85m)	嬉野市							54	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-013	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(296橋)	嬉野市						15	-			
	A01-014	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	交安	市道五町田熊野線 嬉野市工区	交通安全施設設置 L=0.1km	嬉野市						1	-			
	A01-015	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道大畑内野山線【内野山工区】	法面对策(L=43m)	嬉野市						4	-			
	A01-016	道路	一般	嬉野市	直接	嬉野市	市町村道	修繕	市道第一鍋野線【鍋野工区】	法面对策(L=51m)	嬉野市						4	-			
											小計						855				
											合計						855				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業主体で評価を行う	事後評価の実施時期 令和5年7月
	公表の方法 市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁の修繕、道路法面の防災対策、適切な維持補修を行うことで道路の安全性や快適性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き事業を推進し早期の効果発現を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	78%
3	最終目標値	3%
	最終実績値	12%

計画していた事業の進捗状況などにより、目標を下回る結果となった。

計画していた事業の進捗状況などにより、目標を下回る結果となった。

参考図面 (防災・安全交付金)

